

	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1	Baustelle einrichten	5 Tage	06.04.21 07:00	12.04.21 17:00		
2	Baufließ- und Baustraße herstellen	5 Tage	13.04.21 08:00	18.04.21 17:00		
3	Abbruch Asphalt auf BW	2 Tage	20.04.21 08:00	21.04.21 17:00		
4	Sperrpause 1	5,5 Tage	22.04.21 08:00	29.04.21 13:00		
5	Herstellung Glasschutz	1,5 Tage	22.04.21 08:00	23.04.21 13:00		
6	Abbruch Kappen und Überbau	3 Tage	23.04.21 13:00	26.04.21 13:00		
7	Rückbau Glasschutz	1 Tag	26.04.21 13:00	29.04.21 13:00		
8	Herstellung Spundwandenbau mit Rückverankerung	10 Tage	29.04.21 13:00	13.05.21 13:00		
9	Abbruch Widerlager	5 Tage	13.05.21 13:00	20.05.21 13:00		
10	Vorbereitungen für Kopfbalken	5 Tage	20.05.21 13:00	27.05.21 13:00		
11	Herstellung Kopfbalken	10 Tage	27.05.21 13:00	10.06.21 13:00		
12	Herstellung aufgehende Bauteile (Widerlager) Aufst. 10	10 Tage	10.06.21 13:00	24.06.21 13:00		
13	Herstellung aufgehende Bauteile (Widerlager) Aufst. 20	10 Tage	24.06.21 13:00	08.07.21 13:00		
14	Böschungsgleichungen und Pflasterarbeiten (Puffer)	10 Tage	08.07.21 13:00	22.07.21 13:00		
15	Sperrpause 2	5 Tage	22.07.21 13:00	29.07.21 13:00		
16	Einhub Fertigteile und Sicherung	5 Tage	22.07.21 13:00	29.07.21 13:00		
17	Herstellung Ort betonergänzung	10 Tage	29.07.21 13:00	12.08.21 13:00		
18	Straßenanpassung	10 Tage	12.08.21 13:00	26.08.21 13:00		
19	Gehweganpassung	10 Tage	26.08.21 13:00	09.09.21 13:00		
20	Anlegeranpassung	10 Tage	09.09.21 13:00	23.09.21 13:00		
21	Abdichtung auf Brückenbauwerk	5 Tage	09.09.21 13:00	16.09.21 13:00		
22	Kappen auf Brückenbauwerk	10 Tage	16.09.21 13:00	30.09.21 13:00		
23	Sperrpause 3 (max. 30-45 min. am Stück mögl.)	3 Tage	30.09.21 13:00	05.10.21 13:00		
24	Rückbau Kappengerüst	3 Tage	30.09.21 13:00	05.10.21 13:00		
25	Geländer und Belag	4 Tage	05.10.21 13:00	11.10.21 13:00		
26	Straße Belag	4 Tage	11.10.21 13:00	15.10.21 13:00		
27	Baustelle räumen	4 Tage	15.10.21 13:00	21.10.21 13:00		
28	Verkehrsfreigabe	1 Tag	21.10.21 13:00	22.10.21 13:00		

